

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2003  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120  
Avance Físico

Categorías Programáticas						Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006				Programa de Trabajo 2003	Meta										Avance					Observaciones								
F	SFA	SFE	PG	PP	UR	Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Línea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo	PEF				Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-mzo	Abr-jun	Jul-Sep	Oct-dic		Acumulado	%						
														Original	I	II	III											IV	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual				
<b>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120</b>																																		
04						Actividad Económica																												
	4					Transporte																												
		1				Infraestructura Carretera																												
			1200			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes																												
					JOU	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	Infraestructura Carretera																											
						4K001	Construcción de puentes		4	4.1	4.1.2	Construcción de puentes carreteros y peatonales	Puente	4	4		2	4	4	1	0	0	3	1	0	0	1	2	33.3%	50.0%	El avance registrado obedece a que no se realizaron las licitaciones correspondientes a los dos pasos inferiores peatonales de la autopista Tijuana-Ensenada, en virtud de que se modificó el proyecto estructural. Respecto a la construcción de la nueva estructura de la rasante del puente "Río Bobos" en el C.D. Arriaga-Huixtla y un paso inferior vehicular en el C.D. Cuacnopalan-Oaxaca, estos trabajos se concluyeron en el primero y cuarto trimestre del 2003, respectivamente.			
						4K002	Modernización y ampliación de carreteras		1	1.1	1.1.1	Modernización de puentes	Puente	1	1		1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1.0	N.A.	100.0%	Durante el mes de septiembre del 2003 se concluyó la modernización del entronque "Escameña" en la Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza.			
						4K003	Modernización del Sistema de Peaje		1	1.1	1.1.1	Modernización de plazas de cobro dentro del Proyecto del Sistema de Peaje.	Plaza de Cobro	19						0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	N.A.	0.0%	Dada las características de los trabajos realizados en el Proyecto de Modernización del Sistema de Peaje, el avance físico ejecutado es del 54.5 por ciento conforme al Programa General de Ejecución elaborado por CAPUFE y CEGELEC. Una vez que se concluyan los trabajos correspondientes, será posible reportar plazas de cobro terminadas.			
						4K004	Reconstrucción de carreteras		1	1.1	1.1.1	Reconstrucción de pavimentos (carpetas asfálticas)	Km	368.6	368.6		237.3	302.2	227.0	137.3	73.2	2.5	14.0	40.3	65.5	88.1	29	222.9	207.1%	98.2%	El avance alcanzado obedece a que el contratista de obra en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, no cumplió con el programa de obra establecido.			
						4K004	Reparación de estructuras		1	1.1	1.1.1	Reparación de estructuras	Puente				4	4	4	1	0	1	2	1	0	1	2	4	100.0%	100.0%	Se concluyó durante el primer trimestre, la reparación de la cimentación de las pilas del Puente "La Misión" en la aut. Tijuana-Ensenada; durante el tercer trimestre se concluyó la sustitución de la estructura existente en el Puente "Las Arenas" en el C.D. Arriaga-Huixtla. El proyecto integral del reforzamiento del Puente "Aisitos" en la aut. Tijuana-Ensenada y la protección del terraplen del Puente "Las Hermanas" en el C.D. Arriaga-Huixtla, se concluyeron durante el cuarto trimestre del presente año.			
						4K005	Refuerzo de puentes		4	4.1	4.1.2	Reforzamiento de puentes	Puente	4	4		4	6	5	0	0	1	4	0	0	1	4	5	100.0%	100.0%	Durante el segundo semestre del presente año se concluyó la rehabilitación y protección anticorrosiva del Puente "Alvarado", la modernización de la estructura del paso superior vehicular "Pajaritos", la sustitución de 10 cables de presfuerzo del Puente "Tecolutla", la reparación del Puente "Cadereyta" y por último la sustitución de 44 cables de presfuerzo del Puente "Tecolutla".			
						4K007	Construcción y modernización de edificaciones		1	1.1	1.1.1	Construcción y modernización de instalaciones complementarias	Edificación	1	1		1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	Se reprogramó la construcción en la Plaza de Cobro "El Hongo". Su conclusión se tiene prevista para el año 2004.			
						4P001	Venta de servicios en caminos		4	4.2	4.2.1	Proporcionar servicio de paso a vehículos en caminos	Millones de Veh.	32.1	43.2		32.1	32.1	32.1	9.6	11.0	11.5	0	10.9	11.6	12.3	11.9	46.7	N.A.	145.5%	Los resultados alcanzados obedecen fundamentalmente a que no se llevó a cabo -tal y como estaba previsto en el PEF- la incorporación a la Red FARAC en el mes de octubre de nueve tramos carreteros de la Red propia. Cabe hacer notar que en el avance acumulado anual, se incluye el tránsito de las autopistas Aeropuerto-San José del Cabo, Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, Cuahutemoc-Osiris, Salina Cruz-Tehuantepec y Rosario-Villa Unión de reciente incorporación a la Red Institucional, no consideradas en el PEF 2003.			
						4P002	Venta de servicios en puentes		4	4.2	4.2.1	Proporcionar servicio de paso a vehículos en puentes nacionales e	Millones de Veh.	61.7	61.2		61.7	61.7	61.7	15.1	15.9	15.7	15.0	14.6	15.2	15.2	15.8	60.8	105.3%	98.5%	Las repercusiones de los conflictos bélicos de EEUU ocurridos en este año incidieron en la disminución del flujo vehicular en los puentes fronterizos.			
									4	4.2	4.2.1	Proporcionar servicio de paso a peatones en puentes.	Millones de Peatones	20.3	20.3		20.3	20.3	20.3	4.8	5.32	5.6	4.6	4.8	4.7	4.6	5.3	19.4	115.2%	95.6%	Las repercusiones de los conflictos bélicos de EEUU ocurridos en este año incidieron en la disminución del flujo peatonal en los puentes fronterizos.			
						4P003	Conservación de caminos		2	2.1	2.1.1	Realización de la conservación y mantenimiento de autopistas.	km	1,791.6	1,791.6		1,218.9	1,218.9	1,218.9	157.6	307.9	393.1	360.3	69.5	394.5	399.3	355.6	1,218.9	98.7%	100.0%	Se llevó a cabo la conservación de 1,218.9 km. en las autopistas de la Red Propia del Organismo.			
						4P004	Conservación de puentes		2	2.1	2.1.1	Realización de la conservación y mantenimiento de puentes	Puente	29	29		1	7	6	0	0	0	6	0	0	0	6	6.0	100.0%	100.0%	Se realizó la conservación de los Puentes "Tampico", "Alvarado", "Nautla", "Pánuco", "Tecolutla" y "Tacotalpan".			
						5P005	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas		2	2.1	2.1.1	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas.	Miles de litros	4,820.4	4,820.4		4,820.40	4,820.40	5,613.40	1307.9	1,705.0	1,580.5	1,020	1,325.8	1,698.2	1,468.2	1,263.2	5,755.4	123.8%	102.5%	La producción extraordinaria de pintura solicitada por cuatro centros de la S.C.T. -integrados a la cartera de clientes de CAPUFE en el mes de diciembre- incidió en el avance registrado.			
						7P006	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información		4	4.2	4.2.1	Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información	pesos																			Dado que la unidad de medida se establece en pesos, su seguimiento sólo se refleja en el formato de avances financieros.		
						7P007	Administrar los recursos asignados a la Entidad		4	4.2	4.2.1	Administrar los recursos asignados a la Entidad	pesos																			Dado que la unidad de medida se establece en pesos, su seguimiento sólo se refleja en el formato de avances financieros.		
01						Gestión Gubernamental																												
	7					Control interno																												
		0				Control interno																												
			1200			Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes																												
						6P108	Controlar, fiscalizar y evaluar la gestión pública					Controlar, fiscalizar y evaluar la gestión pública	pesos																					Dado que la unidad de medida se establece en pesos, su seguimiento sólo se refleja en el formato de avances financieros.

Fuente: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  
N. A.: No Aplica