



AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2010  
INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120  
Avance Físico

Segundo Bimestre 2010

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2010		Meta								AVANCES			%		Observaciones								
G	F	N	SF	AI		PP	Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave	Línea de acción	Unidad de medida	PEF														Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual				
														Original	MODIFICADO		Calendario						Ene-Feb	Mar-Abr		May-Jun	Jul-Ago			Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr
I	II	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	Acumulado																							
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																																	
1	8					Gobierno																											
		03				Administración Pública																											
			001			Función Pública																											
					0001	Función Pública y Buen Gobierno																											
3						Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno																											
						Desarrollo Económico																											
1						Comunicaciones y Transportes																											
			01			Carreteras																											
					002	Servicios de apoyo administrativo																											
					M001	Actividades de apoyo administrativo																											
					003	Carreteras eficientes, seguras y suficientes																											
					E003	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)																											
						Aforo vehicular en caminos y puentes (vehículos)	2	1.2.3	3			Miles de vehículos	61.1					10.0			10.7							9.6	10.0	19.6	93.5%	32.1%	No se alcanzó la meta para el segundo bimestre debido a que no ha iniciado operaciones el tramo carretero Entronque Otinapa-El Salto de la autopista Durango-Mazatlán. Asimismo, en los puentes internacionales se presentó una reducción atribuible al menor movimiento comercial, a la inseguridad y los actos de violencia suscitados en la zona fronteriza.
					E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	2	1.2.3	3			Miles de Litros	5,950					700	1,200.0	1,300.0	1,150.0	1,000.0	600.0				169.6	1,146.7	1,316.3	95.6%	22.1%	No se alcanzó la meta, debido aspectos presupuestales en diversas dependencias que han ocasionado menores compras respecto de las programas.	
					K003	Proyectos de infraestructura económica de carreteras	2	1.2.3	3			Obra	1														1		0.0	0	0		
					K027	Mantenimiento de Infraestructura	2	1.2.3	3			Obra	81		90	1					7	15	21	46	1			1	0	1.1%	Se realizó una adecuación interna compensada al programa, para dar suficiencia presupuestal a proyectos prioritarios, incluyendo las siguientes obras y servicios: Puente Culiacán.- "Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10." "Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10." Puente Grijalva.- "Reparación del tramo No. 2 del mástil No. 1 del Puente." Puente Sinaloa.- "Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11." "Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11. Se incluyeron 2 obras y servicios nuevos." Puente Usumacinta.- "Reparación de subestructura del puente." Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente."		

Ing. Edgar Pantoja Martínez  
Gerente de Autopistas  
Responsable de proporcionar la información asociada con la acción programática K027, del indicador: -Conservación y Rehabilitación de Carreteras

Ing. Héctor Hernández Sánchez  
Gerente de Puentes  
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas K027 y K003 de los indicadores -Mantenimiento de infraestructura -Proyectos de infraestructura económica de carreteras

Ing. Armando León Cárdenas  
Encargado de la Gerencia de Nuevas Tecnologías  
Responsable de proporcionar la información asociada con el indicador K027.

Ing. Víctor Mendoza Morales  
Subdirector de Análisis Estadístico y Política Tarifaria  
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas E003 y E028