Coordinación General de Planeación y Centros SCT
Dirección General de Evaluación

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SECTOR 2008
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Físico

Cuarto Bimestre 2008

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2008		Meta												Avance						Observaciones
														PEF														%		
															Modificado				Calendario											
G F	F N	SF	AI	PP		Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave	Línea de acción	Unidad de medida	P. de Trabajo Original	Original	I	II	III	IV	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. prog. anual	
					Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																											
1					Gobierno																										
	8				**Administración Pública**																										
		03			Función Pública																										
			001		Función Pública y Buen Gobierno																										
				O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno																										
3					Desarrollo Económico																										
	1				**Comunicaciones y Transportes**																										
		01			Carreteras																										
			002		**Servicios de apoyo administrativo**																										
				M001	Actividades de apoyo administrativo																										
			003		**Carreteras eficientes, seguras y suficientes**																										
				E003	Conservación y operación de caminosy y puentes de cuota (CAPUFE)																										
					Aforo vehicular en caminos y puentes (vehículos)	1	1.2.3	3				miles de vehículos	61,619.9	61,619.9					9,736.5	10,755.1	9,954.5	10,578.5	9,717.9	10,877.3	10,350.6	10,905.5	10,462.1	10,836.8	102.4%	69.1%	
				K003	Proyectos de Infraestructura Economica de Carreteras	1	1.2.2	2				Obra	3	3								3									Los proyectos de obra pública asociados con la construcción de puentes **se canceló**, debido a que los recursos fueron destinados a otros proyectos de inversión con mayor prioridad.
				K027	Mantenimiento de Infraestructura	1	1.2.2	1				Obra	94	94			96	123			1	9	51	62			1	11	122.2%	9.8%	Se finalizaron las siguientes obras: • La recimentación del puente Acuña, • El reforzamiento del puente San Juan, • El proyecto de reparación del puente Caracol • La sustitución de la junta de dilatación tipo • "Maurer" del estribo N° 1 del puente Antonio • Dovalí Jaime. • El Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva. • La supervisión y control de calidad de la obra: Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva La obra considerada para finalizarse en el presente mes, fue reportada su terminación en el mes de julio, que fue la Supervisión y control de calidad de la obra: "Suministro y colocación de defensa metálica, indicadores de alineamiento y señales verticales del km. 0+000 al km. 35+500 del C. D. Chapalilla-Compostela. Se finalizaron las conservaciones en los puentes Rodolfo Robles, Suchiate II y Las Flores.
				R002	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	1	1.2.3	3				millones de litros	5.6	5.6					0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	0.5	0.5	1.0	1.14	1.0	85.8%	63.5%	En emulsiones no se ha cumplido con el programa de entregas por no contar con presupuesto para compra de materia prima (asfalto ac-20) esta pendiente de entregar 86,000 litros de emulsión. En pinturas en el periodo enero-agosto se ha cumplido al 100%.

Ing. Eduardo Hernández Ortega
Gerente de Autopistas
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas
K027

Ing. Juan Téllez Muñoz
Gerente de Puentes
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas
K003 y K027

Ing. Víctor Mendoza Morales
Subdirector de Análisis Estadístico y Política Tarifaria
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas
E003 y RO02