Dirección General de Planeación SCT
Dirección General de Evaluación

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2011
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS: 09120
Avance Físico

Segundo Bimestre 2011

Categorías Programáticas					Descripción del proyecto o actividad institucional del PEF	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012				Programa de Trabajo 2011		Meta											AVANCES			%		Observaciones
												Unidad de medida	PEF															
													Original	MODIFICADO		Calendario												
GF	FN	SF	AI	PP		Capítulo / tema	Objetivo	Estrategia	Línea de acción	Clave	Línea de acción			I	II	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	Acumulado	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado acumulado vs. Prog. Anual	
					Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos: 09120																								
1					Gobierno																								
	8				**Administración Pública**																								
		03			Función Pública																								
			001		Función Pública y Buen Gobierno																								
				O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno																								
3					Desarrollo Económico																								
	1				**Comunicaciones y Transportes**																								
		01			Carreteras																								
			002		**Servicios de apoyo administrativo**																								
				M001	Actividades de apoyo administrativo																								
			003		**Carreteras eficientes, seguras y suficientes**																								
					Aforo vehicular en caminos y puentes (vehículos)	2	1.2.3	3				Miles de vehículos	60.9			10.0	10.4	10.2	10.5	9.3	10.4	9.0	9.7	18.7	92.9%	30.7%	No se alcanzó el avance programado para el segundo bimestre debido a que programaticamente se consideró la entrega del tramo Entronque Otinapa-El Salto en el mes de enero, el cual inició operaciones a partir del 16 de marzo de 2011. Asimismo en los puentes internacionales se registró una reducción importante atribuible al menor movimiento comercial y a la situación en la zona norte fronteriza.
				E028	Producción de emulsiones, aditivos y pinturas (CAPUFE)	2	1.2.3	3				Miles de Litros	5.1			0.6	0.9	1.1	1.0	0.9	0.6	0.1	0.9	1.0	102.2%	20.6%	Retrasos en la firma de contratos con algunas Delegaciones del D.F. y algunos Municipios en el Estado de Veracruz (firmados en abril)
				K027	Mantenimiento de infraestructura	2	1.2.3	3				Obra	12	56	61	0	0	13	5	36	7	0	0	0		0	Con base en la tercera adecuación presupuestal, se incrementa un estudio para llevar a cabo la modificación del estudio de costo-beneficio 2011 por incorporación de nuevas obras. Se reprograma la obra del C.D. Chapalilla-Compostela, reparación de pavimento asfaltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro 53, para el mes de julio, debido a los tiempos del proceso de licitación, la cual se publicara en breve. Con respecto a las obras de Modernización en diversas plazas del organismo, inicialmente se presento una obra referente a la adecuación de espacios para personas discapacitadas en diversos inmuebles propiedad del Organismo, sin embargo y para tener un mayor control, en la tercera adecuación presupuestal esta obra se desagrego en 5 obras y se reprogramo.

Ing. Victor Mendoza Morales
Subdirector de Análisis Estadístico y Política Tarifaria
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas E003 y E028

Ing. Héctor Manuel Hernández Sánchez
Gerente de Puentes
Responsable de proporcionar la información asociada con las acciones programáticas K027 y K003 de los indicadores
-Mantenimiento de Infraestructura
-Proyectos de infraestructura económica de carreteras

Ing. Edgar Pantoja Martínez
Gerente de Nuevas Tecnologías
Responsable de proporcionar la información asociada con el indicador :
-Mantenimiento de Infraestructura

Ing. Enrique Mendoza Soto
Gerente de Autopistas Zona Sur
Responsable de proporcionar la información asociada con el indicador
-Mantenimiento de

Mario Andre Tapia Flores
Gerente de Calidad Técnica
Responsable de proporcionar la información asociada con los indicadores
-Construcción y Modernización de Edificaciones

Ing. Juan Manuel Gaytan Rosas
Gerente de Autopistas Zona Norte
Responsable de proporcionar la información asociada con el indicador:
-Proyectos de infraestructura económica de carreteras